



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ

เทศบาลตำบลโพนแพง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

เทศบาลตำบลโพนแพง
โทร. ๐ ๔๒๑๖ ๙๐๓๘
โทรสาร. ๐ ๔๒๑๖ ๙๐๖๐
www.ponpanglocal.go.th

ประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาประจำปีในเชิงปริมาณ
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลโพธิ์แดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ในแผนพัฒนา ประจำปี 2568	จำนวนโครงการ ที่ได้รับอนุมัติ ให้ดำเนินการ	จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ	จำนวนโครงการที่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ ดำเนินการ	จำนวนโครงการ ที่ยกเลิก
1. ยุทธศาสตร์การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	4	2	2	-	-	-
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการ ท่องเที่ยว	26	20	11	-	9	-
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการแข่งขัน	34	19	18	-	1	-
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	12	2	1	-	1	-
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก ธรรมาภิบาลและความมั่นคง	148	34	32	-	1	1
รวม	224	77	64	-	12	1

ประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาประจำปีในเชิงปริมาณ
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

	จำนวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว				จำนวนงบประมาณ	
	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		งบประมาณ	ร้อยละ
			งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ		
1. ยุทธศาสตร์การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	30,000.00	0.10	30,000.00	0.10	-	0.00	-	0.00
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว	840,000.00	2.91	684,950.00	2.37	-	0.00	-	0.00
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	21,920,635.00	75.81	20,810,373.00	71.98	-	0.00	-	0.00
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	22,000.00	0.08	10,000.00	0.03	-	0.00	-	0.00
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง	6,100,700.00	21.10	5,337,942.14	18.46	-	0.00	-	0.00
รวม	28,913,335.00	100.00	26,873,265.14	92.94	-	0.00	-	0.00

1. จำนวนงบประมาณในแผนพัฒนาทำปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวมทั้งสิ้น 252,828,971 บาท
2. จำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 28,913,335 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.44 ของงบประมาณในแผนพัฒนาทำปี
3. จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว 26,873,265.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.63 ของงบประมาณในแผนพัฒนาทำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. ยุทธศาสตร์การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(9) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ตามแผน (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	ร้อยละของ งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
1	โครงการฝึกอบรมการทำหมักชีวภาพ	สำนัก ปลัดเทศบาล	20,000 (เทศบาล)	20,000	100.00	✓				
2	โครงการอบรมเทคนิคการผลิตพันธุ์พืชและการชำต้น กล้าขยายพันธุ์พืช	สำนัก ปลัดเทศบาล	10,000 (เทศบาล)	10,000.00	100.00	✓				
	รวมงบประมาณ		30,000	30,000	100.00					

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว (ต่อ)

(6) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ตามแผน (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	ร้อยละของ งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
1	โครงการธนาคารช่วยพัฒนารายได้	สำนัก ปลัดเทศบาล	30,000 (เทศบัญญัติ)	28,320.00	94.40	✓				
2	โครงการพัฒนากลุ่มสตรี	สำนัก ปลัดเทศบาล	10,000 (เทศบัญญัติ)	10,000	100.00	✓				
3	โครงการอบรมให้ความรู้การเพาะเห็ด	สำนัก ปลัดเทศบาล	20,000 (เทศบัญญัติ)	19,530.00	97.65	✓				
	รวม		60,000.00	57,850.00	96.42					

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว (ต่อ)

(7) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ตามแผน (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	ร้อยละของ งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
1	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลโพนแพ่งตำบลยาเสพติด ประจำปี	กองการศึกษา	350,000.00 (เทศบัญญัติ)	315,100.00	90.03	✓				

2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	20,000.00 (เทศบาลัญญัติ)	-	0.00				✓		
3	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย กติกา มารยาท แก่เด็กกีฬาเยาวชนในเขตตำบลโพ้นแพง	กองการศึกษา	10,000.00 (เทศบาลัญญัติ)	-	0.00				✓		
4	โครงการส่งเสริมเด็กนักเรียนเข้าร่วมกันแข่งขันกีฬานักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล	กองการศึกษา	15,000.00 (เทศบาลัญญัติ)	15,000.00	100.00	✓					
5	โครงการส่งเสริมเด็กนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาล	กองการศึกษา	15,000.00 (เทศบาลัญญัติ)	12,000.00	80.00	✓					
6	โครงการกิจกรรมทูลรักแม่	กองการศึกษา	10,000.00 (เทศบาลัญญัติ)	-	0.00				✓		
7	โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	กองการศึกษา	5,000.00 (เทศบาลัญญัติ)	-	0.00				✓		
8	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	60,000.00 (เทศบาลัญญัติ)	60,000.00	100.00	✓					
9	โครงการวันวิสาขบูชา	กองการศึกษา	5,000.00 (เทศบาลัญญัติ)	-	0.00				✓		

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว (ต่อ)

(7) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	
			ตามแผน (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	ร้อยละของ งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
10	โครงการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม	กองการศึกษา	20,000.00 (เทศบาลัญญัติ)	-	0.00				✓		

11	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลโพมแพง	กองการศึกษา	120,000.00 (เทศบาลัญัติ)	120,000.00	100.00	✓				
	รวม		630,000.00	522,100.00	82.87					

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

(3) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ตามแผน (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	ร้อยละของ งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโพนแพง	กอง การศึกษา	378,000.00 (เทศบาลบัญญัติ)	301,500.00	79.76	✓			
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโพนแพง	กอง การศึกษา	138,040.00 (เทศบาลบัญญัติ)	134,285.00	97.28	✓			
3	ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	กอง การศึกษา	216,920.00 (เทศบาลบัญญัติ)	167,620.00	77.27	✓			
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กอง การศึกษา	58,725.00 (เทศบาลบัญญัติ)	46,980.00	80.00	✓			
5	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กอง การศึกษา	970,200.00 (เทศบาลบัญญัติ)	857,340.00	88.37	✓			
6	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนเทศบาลตำบลโพนแพง	กอง การศึกษา	91,350.00 (เทศบาลบัญญัติ)	23,790.00	26.04	✓			
7	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กอง การศึกษา	15,000.00 (เทศบาลบัญญัติ)	-	0.00			✓	
8	โครงการมอบดูบัตรและปัจจัยมณีเทศ	กอง การศึกษา	15,000.00 (เทศบาลบัญญัติ)	8,000.00	53.33	✓			

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน (ต่อ)
(3) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ		ร้อยละของ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	
			ตามแผน (บาท)	จ่ายจริง (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ได้	ยกเลิก โครงการ		
9	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลโพนแพง	กอง การศึกษา	60,000.00 (เทศบาลัญัติ)	59,000.00	98.33	✓					
10	เงินอุดหนุนส่วนราชการอุดหนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนสังกัด ส.พ.ฐ.)	กอง การศึกษา	3,471,000.00 (เทศบาลัญัติ)	3,465,158.00	99.83	✓					เงินอุดหนุน โอนเพิ่ม (379,000)
	รวม		5,414,235.00	5,063,673.00	93.53						

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน (ต่อ)

(10) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ตามแผน (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	ร้อยละของ งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด เทศบาล	12,639,600.00 (เทศบัญญัติ)	12,193,500.00	96.47	✓			
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	สำนักปลัด เทศบาล	2,774,400.00 (เทศบัญญัติ)	2,530,000.00	91.19	✓			
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด เทศบาล	302,400.00 (เทศบัญญัติ)	224,700.00	74.31	✓			
	รวม		15,716,400.00	14,948,200.00	95.11				

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

(4) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ตามแผน (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	ร้อยละของ งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการ Big Cleaning day เนื่องในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2568	สำนักปลัด เทศบาล	12,000.00 (เทศบาลัญญัติ)	-	0.00			✓	
2	โครงการปลูกป่าชุมชน และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตาม ท้าย ท้องน้ำ สาธารณะ	สำนักปลัด เทศบาล	10,000.00 (เทศบาลัญญัติ)	10,000.00	100.00	✓			
	รวม		22,000.00	10,000.00	45.45				

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง (ต่อ)
(8) แผนงานยุทธศาสตร์โครงการและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ตามแผน (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	ร้อยละของ งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบล โพธารอง	กองช่าง	470,000.00 (เทศบาลัญญิติ)	469,000.00 (ก่อนผูกพัน)	99.79	✓				
2	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ 4 จากบ้านนายบุศดา แสนสุขถึง บ้านนาย หนูจันทร์ วงศ์เคน	กองช่าง	64,700.00 (เทศบาลัญญิติ)	64,000.00	98.92	✓				
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาม แยกคุ้มวังแคนหน้าบ้านนายเพียงใจ จึงคุญดี ถึง ถนนเพื่อการเกษตร บ้านเขื่อม หมู่ที่ 11	กองช่าง	200,000.00 (เทศบาลัญญิติ)	198,000.00	99.00	✓				
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน กลาง หมู่ที่ 4 สายด้านทิศเหนือวัดโนนสวรรค์	กองช่าง	100,000.00 (เทศบาลัญญิติ)	99,000.00	99.00	✓				
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ 8 จากหน้าบ้านนายสนอง บุติรัตน์ ถึง บริเวณลานลอยกระทง	กองช่าง	226,000.00 (เทศบาลัญญิติ)	224,000.00	99.12	✓				
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคิม หมู่ที่ 10 จากนางวิสุตา ฉายแสง ถึง นานาย วัน มาตราข	กองช่าง	400,000.00 (เทศบาลัญญิติ)	399,000.00	99.75	✓				

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง (ต่อ)
(8) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ตามแผน (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	ร้อยละของ งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชื่อม หมู่ที่ 11 จากทางหลวงอากาศ - สกลฯ ถึง หน้าบ้านนายคำภา เพริศแก้ว	กองช่าง	300,000.00 (เทศบัญญัติ)	299,000.00 (บาท)	99.67	✓				
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชื่อม หมู่ที่ 3 จากสายคู้มนาสุวรรณ ถึง นานางสาว วารุณี ไครบุตร	กองช่าง	400,000.00 (เทศบัญญัติ)	399,000.00	99.75	✓				
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชื่อม หมู่ที่ 7 จากบ้านนายวิเชียร อู่สาร ถึง แยกนายแพทย์ทักษ์ ทัศนสาร	กองช่าง	247,000.00 (เทศบัญญัติ)	246,000.00	99.60	✓				
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา โนน หมู่ที่ 5 จากสายบ้านนาโน - บ้านสีแยก	กองช่าง	400,000.00 (เทศบัญญัติ)	399,000.00	99.75	✓				
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ 12 จากสายบ้านนายวีระวัฒน์ สำเนาทอง ถึง นานายลิตินทอง ตาบุตา	กองช่าง	400,000.00 (เทศบัญญัติ)	399,000.00	99.75	✓				
12	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านกลาง หมู่ที่ 8 จากหน้าบ้านนายแสนสุข ยันนี้ ถึง หน้าบ้านนายพุฒิธร ไพสีขาว	กองช่าง	108,000.00 (เทศบัญญัติ)	107,000.00	99.07	✓				

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง (ต่อ)
(8) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ตามแผน (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	ร้อยละของ งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
13	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คลส.รูปตัวยู บ้าน แพ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 จากหน้าบ้านนายเมือง ถาก ตา ถึง หน้าบ้านนายจันทน์ เพื่อไทย	กองช่าง	400,000.00 (เทศบาลัญญิติ)	399,000.00	99.75	✓				
14	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คลส.รูปตัวยู บ้าน โพนแพง หมู่ที่ 9 จากหน้าบ้านนางแสงชน ถอน ลาไทร ถึง หน้าบ้านนายบุญเรือง ฟองลาที่	กองช่าง	384,000.00 (เทศบาลัญญิติ)	383,000.00	99.74	✓				
15	โครงการก่อสร้างสปีดเวย์ ห้วยแฝกดอนบน บ้าน กลาง หมู่ที่ 4 บริเวณนายบุญไทย ผายคำศรี	กองช่าง	160,000.00 (เทศบาลัญญิติ)	159,000.00	99.38	✓				
16	โครงการขยายเขตปะปา บ้านเขื่อม หมู่ที่ 7	กองช่าง	153,000.00 (เทศบาลัญญิติ)	-	0.00				✓	ไม่สามารถ ดำเนินการได้ เนื่องจากเป็น พื้นที่ของทาง หลวงชนบท
17	โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ บ้านแพ่งน้อย หมู่ที่ 1	กองช่าง	396,000.00 (เทศบาลัญญิติ)	395,995.12	100.00	✓				
18	โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ บ้านโพนแพง หมู่ที่ 9	กองช่าง	36,000.00 (เทศบาลัญญิติ)	35,999.02	100.00	✓				

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง (ต่อ)
(8) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ตามแผน (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	ร้อยละของ งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
19	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกลาง หมู่ที่ 12 จากสามแยกน้ำตมอมร ถึง สามแยก ตาดไฮ	กองช่าง	94,000.00 (เทศบาลัญญัติ)	93,500.00	99.47	✓				
20	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคิม หมู่ที่ 6 จากถนนบ้านคิม ถึง ถนนสายสี่แยก - บ้านคิม	กองช่าง	400,000.00 (เทศบาลัญญัติ)	398,000.00	99.50	✓				
21	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านคิม หมู่ที่ 10 จากโรงเรียน ถึง ที่นายนายโฉมยงค์ หุนดี ราช	กองช่าง	120,000.00 (เทศบาลัญญัติ)	119,000.00	99.17	✓				
22	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านกลาง หมู่ที่ 4 จากที่นายนายบุญไทย ผายคำศรี	กองช่าง	32,000.00 (เทศบาลัญญัติ)	31,500.00	98.44	✓				
	รวม		5,090,700.00	4,917,994.14	96.61					

**บัญชีสรุปผลการเบิกจ่ายครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	การดำเนินงาน							
		การอนุมัติ		ร้อยละของ งบประมาณ	การเบิกจ่าย		ร้อยละการ เบิกจ่าย ทั้งหมด		
		จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (บาท)		จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (บาท)			
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	14	419,600	9.33	13	359,100	7.98		
2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1	3,525,000	78.34	1	3,525,000	78.34		
3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4	221,030	4.91	4	209,000	4.65		
4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1	84,500	1.88	1	84,500	1.88		
5	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3	78,000	1.73	3	77,800	1.73		
6	ครุภัณฑ์การเกษตร	3	115,100	2.56	2	88,760	1.97		
7	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	4	56,100	1.25	4	56,100	1.25		
	รวม	30	4,499,330	100.00	28	4,400,260	97.80		

1. ครูภัณฑ์สำนักงาน (ต่อ)

(3) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				
			อนุมัติ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	ร้อยละของ งบประมาณ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หมายเหตุ
1	เก้าอี้สำนักงาน	กองการศึกษา	5,000 (เทศบัญญัติ)	5,000.00	100.00	✓				
2	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (รวมค่าติดตั้ง)	กองการศึกษา	199,200 (เทศบัญญัติ)	199,200.00	100.00	✓				
	รวม		204,200	204,200	100.00					

(4) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				
			อนุมัติ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	ร้อยละของ งบประมาณ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หมายเหตุ
1	ตู้กระจกจำบานเลื่อน จำนวน 2 หลัง	สำนักปลัด เทศบาล	8,000 (เทศบัญญัติ)	8,000.00	100.00	✓				
2	ตู้เย็น จำนวน 1 ตู้	สำนักปลัด เทศบาล	6,500 (เทศบัญญัติ)	6,500.00	100.00	✓				
3	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	สำนักปลัด เทศบาล	19,000 (เทศบัญญัติ)	19,000.00	100.00	✓				
	รวม		33,500	33,500	100.00					

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน (ต่อ)
(8) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			อนุมัติ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	ร้อยละของ งบประมาณ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
1	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	กองช่าง	3,800 (เทศบัญญัติ)	3,800.00	100.00	✓				
2	ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส	กองช่าง	35,600 (เทศบัญญัติ)	0.00	0.00			✓		
	รวม		39,400	3,800	9.64					

2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			อนุมัติ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	ร้อยละของ งบประมาณ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
1	จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัตโนมัติ	สำนักปลัด เทศบาล	3,525,000.00 (เงินสะสม)	3,525,000.00	100.00	✓				
	รวม		3,525,000	3,525,000	100.00					

3. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			อนุมัติ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	ร้อยละของ งบประมาณ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
1	พัฒนาศูนย์สารสนเทศ 4 ขา	สำนักปลัด เทศบาล	15,000.00 (เทศบาลัญญิติ)	15,000.00	100.00	✓				
2	ระบบโทรศัพท์	สำนักปลัด เทศบาล	53,000.00 (เทศบาลัญญิติ)	53,000.00	100.00	✓				
3	ระบบอินเตอร์เน็ต	สำนักปลัด เทศบาล	136,030.00 (เทศบาลัญญิติ)	136,000.00	99.98	✓				
	รวม		204,030	204,000	99.99					

(3) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			อนุมัติ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	ร้อยละของ งบประมาณ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
1	จัดซื้อตำโพงพทไฟไร้สาย	กองการศึกษา	17,000.00 (เทศบาลัญญิติ)	5,000.00	29.41	✓				
	รวม		17,000	5,000.00	29.41					

4. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน					
			อนุมัติ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	ร้อยละของ งบประมาณ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หมายเหตุ
1	กล้องถ่ายรูป	สำนักปลัด เทศบาล	84,500 (เทศบาลัญญัติ)	84,500.00	100.00	✓				
	รวม		84,500	84,500.00	100.00					

5. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน					
			อนุมัติ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	ร้อยละของ งบประมาณ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หมายเหตุ
1	เครื่องฉีบน้ำแรงดันสูง	สำนักปลัด เทศบาล	30,000 (เทศบาลัญญัติ)	29,800.00	99.33	✓				
2	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	สำนักปลัด เทศบาล	19,000 (เทศบาลัญญัติ)	19,000	100.00	✓				
	รวม		49,000	48,800	99.59					

(3) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน					
			อนุมัติ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	ร้อยละของ งบประมาณ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หมายเหตุ
1	เครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้ง	กองการศึกษา	29,000 (เทศบาลัญญัติ)	29,000.00	100.00	✓				
	รวม		29,000	29,000.00	100.00					

6. ครุภัณฑ์การเกษตร

(4) แผนงานสาธารณสุขมูลฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน					
			อนุมัติ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	ร้อยละของ งบประมาณ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หมายเหตุ	
1	เครื่องพ่นหมอกควัน	สำนักปลัด เทศบาล	59,000 (เทศบัญญัติ)	59,000.00	100.00	✓					
	รวม		59,000	59,000	100						

(8) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน					
			อนุมัติ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	ร้อยละของ งบประมาณ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หมายเหตุ	
1	เครื่องปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรง	กองช่าง	27,300 (เทศบัญญัติ)	8,500.00	31.14	✓					
2	เครื่องปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรง	กองช่าง	28,800 (เทศบัญญัติ)	21,260.00	73.82			✓			
	รวม		56,100	29,760	53.05						

7. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
(2) แผนงานการรักษาค่าความสงภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			อนุมัติ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	ร้อยละของ งบประมาณ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
1	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	สำนักปลัด เทศบาล	4,100 (เทศบัญญัติ)	4,100.00	100.00	✓				
	รวม		4,100	4,100.00	100.00				84,500	

(3) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			อนุมัติ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	ร้อยละของ งบประมาณ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
1	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	กองการศึกษา	8,000 (เทศบัญญัติ)	8,000.00	100.00	✓				
	รวม		8,000	8,000.00	100.00					

(4) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			อนุมัติ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	ร้อยละของ งบประมาณ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่1	สำนักปลัด เทศบาล	24,000 (เทศบัญญัติ)	24,000.00	100.00	✓				
	รวม		24,000	24,000.00	100.00					

7. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)
(8) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน					
			อนุมัติ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	ร้อยละของ งบประมาณ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หมายเหตุ	
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	กองช่าง	20,000 (เทศบัญญัติ)	20,000.00	100.00	✓					
	รวม		20,000	20,000.00	100.00						

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนแพง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตาม และ ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนา มีหน้าที่ ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง ดำเนินการ กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ สภาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือเป็นกระบวนการ สำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถ นำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจาก การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อ จะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป เทศบาลตำบลโพนแพงได้ดำเนินการติดตามและ ประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

๑. ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานพบว่า มีปัญหาอุปสรรคหลายประการ ซึ่งสามารถสรุป เป็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะได้ดังนี้

๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการเป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณ ของเทศบาลตำบลโพนแพงมีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการที่เทศบาลตำบลโพนแพง ดำเนินงานเอง เห็นควร บรรจุโครงการให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบล โพนแพงจะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น

๒) สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็น ส่วนใหญ่

๒. สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรคการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

๑) การกำหนดโครงการในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความ เป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการจำนวนมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติได้จำนวน น้อย

๒) สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงยังคงเน้นด้านโครงสร้าง พื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๓) มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ

๓. ข้อเสนอแนะ

๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ มีความเห็นว่าในเรื่องงบประมาณและแผนงานนั้นควรมีการคำนึงถึงความสอดคล้องและสัมพันธ์ คือ “งบประมาณต้องมาจากแผน มีแผนถึงจะมีงบประมาณ” ดังนั้น ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้อง คำนึงถึงความเป็นไปได้ของโครงการไม่ใช่เพียงเพื่อให้มีโครงการปรากฏอยู่ในแผนเท่านั้น

๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาถึงงบประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุในแผนเท่านั้น

๓) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๔) ควรดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้ได้ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานส่วนราชการ

๕) เทศบาลตำบลโพนแพงควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายจ่ายใหม่

๖) ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลโพนแพง ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก สามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพนแพง ได้ทางเว็บไซต์ www.ponpanglocal.go.th ของเทศบาลตำบลโพนแพง หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๗๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒ -๗๙๘๓๗๑

ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจำปีในเชิงปริมาณ
 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ในแผนพัฒนา ประจำปี 2568	จำนวนโครงการ ที่ได้รับอนุมัติ ให้ดำเนินการ	จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ	จำนวนโครงการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ ดำเนินการ	จำนวนโครงการ ที่ยกเลิก
1. ยุทธศาสตร์การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	4	2	2	-	-	-
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการ ท่องเที่ยว	26	20	11	-	9	-
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการแข่งขัน	34	19	18	-	1	-
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	12	2	1	-	1	-
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก ธรรมาภิบาลและความมั่นคง	148	34	32	-	1	1
รวม	224	77	64	-	12	1

ประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาประจำปีในเชิงปริมาณ
สรุปการใช้ของงบประมาณของเทศบาลตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

	จำนวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว				จำนวนงบประมาณที่ขออนุมัติเบิกตัดปี/กับเงิน	
	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		งบประมาณ	ร้อยละ
			งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ		
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตาม ได้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	30,000.00	0.10	30,000.00	0.10	-	0.00	-	0.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว	840,000.00	2.91	684,950.00	2.37	-	0.00	-	0.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	21,920,635.00	75.81	20,810,373.00	71.98	-	0.00	-	0.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	22,000.00	0.08	10,000.00	0.03	-	0.00	-	0.00
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง	6,100,700.00	21.10	5,337,942.14	18.46	-	0.00	-	0.00
รวม	28,913,335.00	100.00	26,873,265.14	92.94	-	0.00	-	0.00

1. จำนวนงบประมาณในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวมทั้งสิ้น 252,828,971 บาท
2. จำนวนงบประมาณที่ได้รับบริหารจัดการ 28,913,335 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.44 ของงบประมาณในแผนพัฒนาห้าปี
3. จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว 26,873,265.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.63 ของงบประมาณในแผนพัฒนาห้าปี



ประกาศเทศบาลตำบลโพนแพง
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑) หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความดังกล่าวจะต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ จึงขออาศัยอำนาจตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑) หมวด ๖ ข้อ ๒๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเสมอ จำรักษา)

นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง