

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนครพ.ศ. ๒๕๖๘
 ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการ/ รายการ	งบประมาณที่ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือนปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือนปี สิ้นสุด โครงการ	
๑.โครงการฝึกอบรมการทำน้ำหมัก ชีวภาพ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒. โครงการอบรมเทคนิคการผลิต พันธุ์พืชและการชำต้นกล้าขยายพันธุ์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๘	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๒๘,๑๙๐	ก.พ. ๒๕๖๘	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔.โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชนตำบลโพนแพงเพื่อสร้าง จิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของเยาวชนได้ตระหนักถึง ความสำคัญของการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำ		-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๕.โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๖. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

โครงการ/ รายการ	งบประมาณที่ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือนปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือนปี สิ้นสุด โครงการ	
๗.โครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิ ปัญญาผู้สูงอายุ	๙๐,๐๐๐	๘๕,๐๘๐	๘ เม.ย. ๒๕๖๘	๑๐ เม.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘.โครงการเสริมสร้างอาชีพคนพิการ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๒๐	๒ ก.พ.๒๕๖๘	๓๐ มี.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙. โครงการธนาคารขยะช่วยพัฒนา รายได้	๓๐,๐๐๐	๒๘,๓๒๐	๒ เม.ย. ๒๕๖๘	๓๐ มี.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐.โครงการพัฒนากลุ่มสตรี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ มี.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑. โครงการให้ความรู้การเพาะเห็ด	๓๐,๐๐๐	๒๘,๓๒๐	๒ เม.ย. ๒๕๖๘	๓๐ มี.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒.โครงการแข่งขันกีฬาตำบลโพน แพ่งต้านยาเสพติดประจำปี	๓๕๐,๐๐๐	๓๑๕,๑๐๐	๒ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓.โครงการแข่งขันกีฬาพัฒนาเด็ก เล็ก	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๔.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง กฎหมาย กติกา มารยาทแก่นักกีฬา เยาวชนในเขตตำบลโพนแพ่ง	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๕. โครงการส่งเด็กนักเรียนเข้าร่วม แข่งขันกีฬานักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโพน แพ่ง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๒ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/ รายการ	งบประมาณที่ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือนปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือนปี สิ้นสุด โครงการ	
๑๖.โครงการส่งเด็กนักเรียนเข้าร่วม การแข่งขันทักษะวิชาการระดับ ปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบล	๑๕,๐๐๐	๑๒,๐๐๐๐	๒ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗. โครงการกิจกรรมหนูรักแม่	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๘.โครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา	๕,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๙.โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๒ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ม.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๐. โครงการวันวิสาขบูชา	๕,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๑.โครงการส่งเสริมศาสนาและ วัฒนธรรม	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๒.โครงการสืบสานประเพณีลอย กระทงตำบลโพนแพง	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๒ พ.ย.๒๕๖๘	๒๐ พ.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๓.ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล โพนแพง	๓๗๘,๐๐๐	๓๐๑,๕๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๔.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลโพนแพง	๑๓๘,๐๔๐	๑๓๔,๒๘๕	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/ รายการ	งบประมาณที่ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือนปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือนปี สิ้นสุด โครงการ	
๒๕.ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ราย หัว)	๒๑๖,๙๒๐	๑๖๗,๖๒๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๖.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๘,๗๒๕	๕๖,๙๘๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๗.ค่าจัดการการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลโปนแพง	๙๑,๓๕๐	๒๓,๗๙๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๘. โครงการแข่งขันทักษะ วิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๕,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๙. โครงการมอบวุฒิบัตรและ ปัจฉิมนิเทศ	๑๕,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๘	๒๖ ก.พ. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๐. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล โปนแพง	๖๐,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๑. เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนอาหารกลางวัน(โรงเรียน ในสังกัด ส.พ.ฐ.)	๓,๔๗๑,๐๐๐	๓,๔๖๕,๑๕๘	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/ รายการ	งบประมาณที่ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือนปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือนปี สิ้นสุด โครงการ	
๓๒.โครงการจัดสวนสมุนไพร-ไม้ หอม เฉลิมพระเกียรติ หมูที่ ๑ - ๑๒	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๒ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๓.อบรมการควบคุมโรคขาด สารไอโอดีน ตามแนวทาง โครงการในพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข สมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๔. อบรมหมอหมู่บ้านในพระ ราชประสงค์ หมูที่ ๑-๑๒	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	๒ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๕. โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จาดพิษสุนัขบ้า	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๒ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๖. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/ รายการ	งบประมาณที่ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือนปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือนปี สิ้นสุด โครงการ	
๓๗. โครงการก่อสร้างรั้วบ่อขยะ เทศบาลตำบลโพนแพง	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๘,๕๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๘. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒,๓๖๙,๖๐๐	๑๒,๑๓๙,๕๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๙. เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๗๗๔,๐๐๐	๒,๕๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๐. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๐๒,๔๐๐	๒๒๔,๗๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๑. โครงการ Big Cleaning day เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๑๒,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๒.โครงการปลูกป่าชุมชนและปล่อย พันธุ์สัตว์น้ำตามห้วย หนองน้ำ สาธารณะ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๓.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	๑๐,๐๐๐	๘,๐๕๐	๑ก.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ส.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๔.โครงการอบรมคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินการของ เทศบาลตำบลโพนแพง	๑๐,๐๐๐	๘,๖๕๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๕.โครงการจัดเวทีประชุมประชาคม	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๙๖	๒ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๖. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่เพื่อ จัดเก็บภาษี	๓๐,๐๐๐	--	--	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๗.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๒๕๐,๐๐๐	๔,๑๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๐ พ.ย.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/ รายการ	งบประมาณที่ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือนปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือนปี สิ้นสุด โครงการ	
๔๘. โครงการอบรมให้ความรู้ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๒๕๖๘	๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๙.โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อ เยียวยาและฟื้นฟูให้แก่ผู้ประสบภัยหรือ ภัยพิบัติฉุกเฉิน	๒๐๐,๐๐๐	๑๑,๕๐๒	๑ เม.ย. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๐. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติด	๒๓๐,๐๐๐	๑๒๕,๖๕๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๑. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๒๕๖๘	๑ เม.ย.. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๒. โครงการรณรงค์การขับขี่ มั่นใจ สวมหมวกนิรภัย ปลอดภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์	๒๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	๒ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๓. โครงการรณรงค์ป้องกันและ ระงับอัคคีภัยอพยพหนีไฟใน สถานศึกษา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๔. โครงการอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	๑๕๐,๐๐๐	๑๔,๙,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/ รายการ	งบประมาณที่ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือนปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือนปี สิ้นสุด โครงการ	
๕๕. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เทศบาลตำบลโพนแพง	๔๗๐,๐๐๐	๔๖๙,๐๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายบุตรดา แสนสุข ถึงบ้านนายหนูจันทร์ วงศ์เคน	๖๔,๗๐๐	๖๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากแยกคุ้มวังแคน ถึงหน้า บ้านนาเพียงใจ จังก์นดีถึงถนนเพื่อการเกษตรบ้าน เชื่อม หมู่ที่ ๑๑	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ ๔ ด้านทิศเหนือวัดโนนสวรรค์	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ ๘ จากหน้าบ้านนายสนอง ปุตริรัตน์ ถึงบริเวณลานลอยกระทง	๒๒๖,๐๐๐	๒๒๔,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/ รายการ	งบประมาณที่ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือนปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือนปี สิ้นสุด โครงการ	
๖๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคิม หมู่ที่ ๑๐ จากถนนางวิสุตา ฉายแสง ถึงนายนวัน มาตราข	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชื่อม หมู่ที่ ๑๑ จากถนนหลวงอากาศ – สกล ถึงหน้าบ้านนายคำภา เปรตแก้ว	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชื่อม หมู่ที่ ๓ จากคุ้มนาสวรรค์ ถึงนางสาววารุณี ไกรบุตร	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชื่อม หมู่ที่ ๗ จากหน้าบ้านนายวิเชียร อุส่าห์ ถึงแยกนายนายพิทักษ์ หัตถสาร	๒๔๗,๐๐๐	๒๔๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโน หมู่ที่ ๕ จากสายบ้านนาโน ถึงบ้านสี่แยก	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/ รายการ	งบประมาณที่ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือนปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือนปี สิ้นสุด โครงการ	
๖๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๒ จากหน้าบ้าน นายวีระวัฒน์ สำเภทอง ถึงนา นายลีนทอง ตาบุตรดา	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริม รูปตัวยู บ้านกลาง หมู่ที่ ๘ จากหน้าบ้านนายแสนสุข ยันนี ถึงหน้าบ้านนายพุทธธิร ไพสีขาว	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๗,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๗. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริม รูปตัวยู บ้านแพงใหญ่ หมู่ที่ ๒ จากหน้าบ้านนายเมือง ถากงตา ถึงหน้าบ้านนายจันที่ เพื่องไทย	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๘. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริม รูปตัวยู บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๙ จากหน้าบ้านนางแสนชน ถอนลาไตร ถึงหน้าบ้านนายบุญเรือง ฟองลาที	๓๘๔,๐๐๐	๓๘๓,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/ รายการ	งบประมาณที่ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือนปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือนปี สิ้นสุด โครงการ	
๖๙. โครงการก่อสร้างสปีลเวย์ ห้วย แฝกตอนบน บ้านกลาง หมู่ที่ ๔ บริเวณที่นา นายบุญไทย พายคำศรี	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๙,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๒๕๖๘	๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๐. โครงการขยายเขตประปา บ้านเชื่อม หมู่ที่ ๗	๑๕๓,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๗๑. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านแพนน้อย หมู่ที่ ๑	๓๙๖,๐๐๐	๓๙๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๒. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๙	๓๖,๐๐๐	๓๕,๙๙๕.๐๒	๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกวัง บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๒จากสาม แยกน้ำดีมอมร ถึงสามแยกตาไฮ	๙๔,๐๐๐	๙๓,๕๐๐	๒ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ เม..ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกวัง บ้านคึม หมู่ที่ ๑๐ ถึงนายนายสมยงค์ หุนตราช	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	๒ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/ รายการ	งบประมาณที่ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือนปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือนปี สิ้นสุด โครงการ	
๗๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง บ้านคึม หมู่ที่ ๖ จากบ้านคึม ถึงถนนสายสี่แยก - บ้านคึม	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๒ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง บ้านกลาง หมู่ที่ ๔จากที่นา นายบุญไทย ผายคำศรี	๓๒,๐๐๐	๓๑,๕๐๐	๒ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

สรุปโครงการในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ในแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๘	จำนวนโครงการ ที่ได้รับอนุมัติ ให้ดำเนินการ	จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๔	๒	๒
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว	๒๖	๒๐	๑๑
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	๓๔	๑๙	๑๘
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๑๒	๒	๑
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง	๑๔๘	๓๔	๓๒
รวม	๒๒๔	๗๖	๖๔

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนครพ.ศ. ๒๕๖๘
 ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการ/ รายการ	งบประมาณที่ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือนปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือนปี สิ้นสุด โครงการ	
๑. แก้อั้วนังพิมพ์คอมพิวเตอร์	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒. ตู้เหล็กเก็บแฟ้มจัดเก็บ จำนวน ๔๐ ช่อง	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓. โต๊ะทำงานแบบเหล็ก พร้อมเก้าอี้	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔. แก้อั้วสำนักงานสีดำ	๓๕,๙๐๐	๑๑,๒๐๐	๒ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๒ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ	๖,๖๐๐	๖,๖๐๐	๒ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗. ตู้เก็บเอกสาร ๒ บาน	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘. แก้อั้วสำนักงาน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙. เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (รวมค่าติดตั้ง)	๑๙๙,๒๐๐	๑๙๙,๒๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๘	๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐.ตู้กระจกกบานเลื่อนจำนวน ๒ หลัง	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๒ ม.ค.๒๕๖๘	๓๐ ส.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑. ตู้เย็น จำนวน ๑ ตู้	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	๒ ม.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒.โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้จำนวน ๒ ชุด	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๒ ม.ค.๒๕๖๘	๓๐ ส.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	๓,๘๐๐	๓,๘๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔. ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส	๓๕,๖๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

โครงการ/ รายการ	งบประมาณที่ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือนปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือนปี สิ้นสุด โครงการ	
๑๕. รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย	๒,๕๒๕,๐๐๐	๒,๕๒๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖. พัฒลมอุตสาหกรรม ๔ ขา	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗. ระบบโทรศัพท์	๕๓,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘. ระบบอินเตอร์เน็ต	๑๓๖,๐๓๐	๑๓๖,๐๓๐	๑ ม.ค.๒๕๖๘	๓๐ มี.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๙. กล้องถ่ายรูป	๘๔,๕๐๐	๘๔,๕๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๐. เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	๓๐,๐๐	๒๙,๘๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๑. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๒. เครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้ง	๒๙,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๓. เครื่องพ่นหมอกควัน	๕๙,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ มี.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๔.เครื่องปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด ๑.๕ แรง	๒๗,๓๐๐	๘,๕๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๕.เครื่องปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด ๒ แรง	๒๘,๘๐๐	๒๑,๒๖๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๖.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถึงหมึกพิมพ์ (INK Tank Printer)	๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๗. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction) แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๘. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ สำนักงาน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ส.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๙.ค่าจัดซื้อลำโพงแบบพกพาไร้สาย	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๒ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ เม. ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

สรุปการเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	การอนุมัติ		การเบิกจ่าย	
		จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (บาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (บาท)
๑.	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๔	๔๑๙,๖๐๐	๑๓	๓๕๙,๑๐๐
๒	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๑	๓,๕๒๕,๐๐๐	๑	๓,๕๒๕,๐๐๐
๓.	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๔	๒๒๑,๐๓๐	๔	๒๐๙,๐๐๐
๔.	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๑	๘๔,๕๐๐	๑	๘๔,๕๐๐
๕	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๓	๗๘,๐๐๐	๓	๗๗,๐๐๐
๖	ครุภัณฑ์การเกษตร	๓	๑๑๕,๑๐๐	๒	๘๘,๗๖๐
๗	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	๔	๕๖,๑๐๐	๔	๕๖,๑๐๐
	รวม	๒๙	๔,๔๙๙,๓๓๐	๒๘	๔,๔๒๐,๒๖๐