



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ของเทศบาลตำบลโพธิ์แพ่ง
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปี ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลโพนแพง

อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑.โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมัก ชีวภาพ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	
๒. ค่าวัสดุการเกษตร	๒๐,๐๐๐	-	๓,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	
๓. โครงการขุดลอกลำธารหนองหัน หมู่ที่ ๗ บ้านเชื่อม ตำบลโพนแพง	๓๒๐,๐๐๐	-	๓๒๐,๐๐๐	-	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๔.โครงการขุดลอกหนองอีจ้อย หมู่ที่ ๘ บ้านกลาง ตำบลโพนแพง	๒๖๐,๐๐๐	-	๒๖๐,๐๐๐	-	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๕.โครงการขุดลอกห้วยค้อ หมู่ที่ ๔ บ้านกลาง ตำบลโพนแพง	๒๒๙,๕๐๐	-	๒๒๙,๕๐๐	-	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๖.โครงการขุดลอกหนองกุ่มก้าม หมู่ที่ ๕ บ้านนาโน ตำบลโพนแพง	๔๗๓,๔๐๐	-	๔๗๓,๔๐๐	-	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๗.โครงการขุดลอกหนองนาแซง หมู่ที่ ๙ บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง		-	๒๙๔,๘๐๐	-	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๘.โครงการขุดลอกห้วยเอื้อง บ้านคิม หมู่ที่ ๖	๔๙๐,๗๐๐	-	๔๙๐,๗๐๐	-	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๙.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ ๒ บ้านแพงใหญ่	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	-	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
รวม					

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปี ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลโปนแพง

อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

๒. การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

ชื่อโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๓๐๒,๖๐๐	-	๓๐๒,๖๐๐	-	
๒.โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	-	๑๙,๙๔๐	-	
๓. โครงการส่งเด็กนักเรียนเข้าร่วม การแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	-	
๔.โครงการกิจกรรมหนูนุรักษ์แม่	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	
๕.โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	-	โอนลด
๖. โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทงเทศบาลตำบลโปนแพง	๑๒๐,๐๐๐		๙๖,๖๐๐	-	๒๓,๔๐๐
๗. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	-	๑๙,๔๕๐	๕๕๐	
๘.โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	
๙.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอด ภัยจากพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	
๑๐. ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	๒๐๐,๐๐๐		๑๑๗,๐๐๐	๒๘๘	๘๒,๗๑๒
๑๑. โครงการอบรมให้ความรู้การ เพาะเห็ด	๓๐,๐๐๐		๒๕,๔๗๐	-	๔,๒๖๐
รวม	๘๒๒,๖๐๐	๒๐,๐๐๐	๗๓๑,๐๖๐	๘๓๘	๑๑๐,๓๗๒

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปี ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลโพนแพง

อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

ชื่อโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๖๒๕,๖๐๐	๔๘๘,๔๙๓	๑๑,๑๕๓,๕๐๐	๖๐๓	๔๘๘,๔๙๓
๒. เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๘๕๖,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๒,๓๓๖,๕๐๐	-	
๓. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๖๐,๕๐๐		๒๐๒,๓๐๐	๑๐๐	-๕๘,๐๐๐
๔. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	๓๓๖,๐๐๐	๗,๗๑๒	๓๔๓,๑๒๒	๕๙๐	
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโพนแพง					
๕. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโพนแพง	๒๒๖,๔๐๐		๒๐๙,๐๙๐	๗๕๐	-๑๖,๕๖๐
๖. ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	๒๒๑,๐๐๐		๑๙๙,๓๔๔	๑,๖๕๖	-๒๐,๐๐๐
๗. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา	๙๐,๔๐๐	๘,๐๐๐	๙๖,๔๘๑	๙๑๙	๑,๐๐๐
๘. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๖๖๘,๘๕๐	๕๗,๑๙๘	๗๒๖,๐๔๘	-	
๙. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	๔๓,๑๒๐	๑๕๖,๑๒๗.๕๐	๗๕๒.๕	
๑๐. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	๑๐,๐๐๐	-	๕,๒๒๐	๔,๗๘๐	
๑๑. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๔๖๘,๐๐๐	๒,๔๐๐	๔๓๑,๒๐๐	-	ผูกพัน ๓๙,๒๐๐
๑๒. ค่าวัสดุสำนักงาน	๓๐,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	๓,๓๗๔	๖๒๖	(กศ.)
๑๓. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๖๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๘๕,๕๐๐	๔,๕๐๐	(กศ.)
๑๔. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๕๐,๐๐๐	-	๔๙,๒๐๐	๘๐๐	(กศ.)
๑๕. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ALL in one จำนวน ๔ เครื่อง	๙๒,๐๐๐	๔,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	-	
๑๖. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multi	๓๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	-	
รวม	๑๗,๒๒๔,๖๕๐	๑,๑๘๙,๙๒๓	๑๖,๐๓๕,๐๐๗	๑๖๐๘๑	๔๓๕,๑๓๓

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปี ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลโพนแพง

อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

ชื่อโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
function แบบฉีดหมึกพร้อมติด ถังหมึกพิมพ์ (INK Tank Printer)					
๑๗. ค่าจัดซื้อตู้บ้านเลื่อนกระจก ๓ ฟุต ทรงสูง	๔,๐๐๐	-	๔,๐๐๐	-	
๑๘. ค่าจัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ สำหรับ ผอ. โรงเรียนอนุบาลฯ	๘,๐๐๐	-	๘,๐๐๐	-	
๑๙. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้	๑๒๐,๐๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐	-	
๒๐. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	๑,๘๘๘,๗๑๔	-๓๐๖,๐๐๐	๑,๕๘๒,๐๘๘.๐๐	๖๒๕.๗๐	(นม)
๒๑. โครงการตรวจสอบสุขภาพ เคลื่อนที่ หมู่ที่ ๑ - ๑๒	๔๘,๐๐๐	-	๔๘,๐๐๐	-	เงินอุดหนุน
๒๒. โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑ - ๑๒	๑๔๔,๐๐๐	-	๑๔๔,๐๐๐	-	เงินอุดหนุน
๒๓. อบรมการควบคุมโรคขาด สารไอโอดีนตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑ - ๑๒	๔๘,๐๐๐	-	๔๘,๐๐๐	-	เงินอุดหนุน
๒๔. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบสองบาน	๕,๗๐๐	๓๐๐	๖,๐๐๐	-	(สวัสดิการฯ)
๒๕. ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	๔,๘๐๐	-	๔,๘๐๐	-	(สวัสดิการฯ)
๒๖. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (INK Tank Printer)	๗,๕๐๐	๕๐๐	๘,๐๐๐	-	(สวัสดิการฯ)
	๒,๒๗๘,๗๑๔	-๓๐๕,๒๐๐	๑,๙๗๒,๘๘๘	๖๒๕.๗๐	

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปี ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลโพนแพง

อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

๔. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

ชื่อโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑. ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๙๙๐,๐๐๐	-	๘๙๓,๙๐๐	๑๖,๑๐๐	ผูกพัน ๘๐,๐๐๐
๒.โครงการปลูกป่าชุมชนและ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามลำห้วย หนองน้ำ สาธารณะ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	
๓. โครงการอบรมทำถังขยะเปียก ในครัวเรือน	๓๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๒๐๒,๙๒๐	๘๐	โอนลด ๗,๐๐๐
๔. โครงการธนาคารขยะช่วย พัฒนารายได้	๕๐,๐๐๐	-๒๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	
	๑,๐๘๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑,๑๓๖,๘๒๐	๑๖,๑๘๐	๘๗,๐๐๐

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปี ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลโพนแพง

อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

๕. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ชื่อโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๘๐๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	๗๙๓,๕๐๘.๒๙	๖,๔๙๑.๗๑	
		/๓๔๐,๐๐๐			
๒. ค่าวัสดุสำนักงาน	๕๐,๐๐๐	-	๔๕,๑๘๓	๔,๘๑๖ (กองช่าง)	
๓. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๒๐๐,๐๐๐	-	๑๓๓,๔๒๐	๖๖,๕๘๐ (กองช่าง)	
๔. ค่าวัสดุก่อสร้าง	๒๐๐,๐๐๐	-	๑๗๔,๐๔๒	๒๕,๙๕๘ (กองช่าง)	
๕. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๖๐,๐๐๐	-	๕๙,๗๕๐	๒๕๐ (กองช่าง)	
๖. ค่าจัดซื้อปั้มซึมเมอร์ส	๖๒,๐๐๐	-	๙,๑๔๒	๕๒,๘๕๘ (กองช่าง)	
๗. ค่าจัดซื้อปั้มซึมเมอร์ส	๗๐,๐๐๐	-	๑๙,๒๐๐	๕๐,๘๐๐ (กองช่าง)	
๘. ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	
หอกระจายข่าว บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๙					
๙. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๑๖,๙๕๓.๗๗	๔๐,๐๔๖.๒๓	ตั้งจ่ายใหม่
๑๐. ค่าก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก คุ่มนาสวรรค์จากบ้าน นายวงศ์รัตน์ ซามัย ถึงบ้านนาย ทินกร พลรัตน์ บ้านเชื่อม หมู่ที่ ๓	๓๕๐,๐๐๐	-	๓๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	
๑๑. ค่าก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก จากบ้านนางสาวกชกร หัตถสาร ถึงถนนทางเข้าวัดป่า ปทีปบุญญาราม บ้านเชื่อม หมู่ที่ ๑๑	๓๕๐,๐๐๐	-	๓๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	
๑๒. ค่าก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก จากบ้านนางเลิศศรี ชาไมล์ ถึงบ้านนายจรรุวัฒน์ ไตรรงค์ บ้านนาโน หมู่ที่ ๕	๑๙๑,๐๐๐	-	๑๙๐,๕๐๐	๕๐๐	
๑๓. ค่าก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก จากบ้านนายนพรุจ ผางงค์ ถึงบ้านนายสัมภาษณ์ ผายวงศ์ษา บ้านนาโน หมู่ที่ ๕	๗๓,๒๐๐	-	๗๒,๗๕๔	๔๔๖	
รวม	๒,๔๓๖,๒๐๐		๒,๓๔๒,๔๕๓.๐๖	๒๕๐,๑๑๒.๙๔	

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปี ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลโพนแพง

อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

๕. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ชื่อโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๔. ค่าก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก จากบ้านนายวีระวัฒน์ สำเภาทอง ถึงบ้านนายสินทอง ตาบุดดา บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๒	๓๕๐,๐๐๐	-	๓๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	
๑๕. ค่าก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก จากสวนป่าหลัง กศน. ถึงบ้านนายวิเชียร อู่สำห บ้านเชื่อม หมู่ที่ ๗	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	
๑๖. ค่าก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก จากสะพานห้วยแคน ถึงบ้านนายสมภาร พรหมบุตร บ้านนาโน หมู่ที่ ๕	๘๖,๐๐๐	-	๘๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	
๑๗. ค่าก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก จากหน้าบ้าน นายคำแพง พรหมบุตร ถึงห้วย สวนกล้วย บ้านแพงน้อย หมู่ที่ ๑	๓๕๐,๐๐๐	-	๓๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	
๑๘. ค่าก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก จากหน้าบ้าน นายประจวบ ผายเงิน ถึงบ้านวัน มাত্রาช บ้านคิม หมู่ที่ ๑๐	๓๕๐,๐๐๐	-	๓๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	
๑๙. ค่าก่อสร้างถนนลูกรังจากถนน ท้องถิ่นบ้านกลาง หมู่ที่ ๔ ถึงบ้าน นายอลงกรณ์ กิณเรศ บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๐	๖๖,๐๐๐	-	๖๖,๐๐๐	-	
๒๐. ค่าก่อสร้างถนนลูกรังจากป่า ช้าบ้านแพงใหญ่ ถึงถนนเกษตร ไปศิริวัฒน์ฟาร์ม บ้านแพงใหญ่ หมู่ที่ ๒	๕๒,๔๐๐	-	๕๒,๔๐๐	-	
รวม	๑,๔๐๔,๔๐๐	-	๑,๓๙๙,๔๐๐	๕,๐๐๐	

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปี ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลโพนแพง

อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

๕. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ชื่อโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๒๑. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น สปริเวย์ บ้านกลาง หมู่ที่ ๔ จุดที่นายคองศักดิ์ ศรีท้าว	๑๙๒,๕๐๐	-	๑๙๒,๐๐๐	๕๐๐	
๒๒. โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคชนกรัดเสริมเหล็ก รูปตัวยู จากหน้าบ้านนางเพ็ญศรี พลนาค ถึงหน้าบ้านนายสามิต ทองแสง บ้านเชื่อม หมู่ที่ ๗	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๔๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	
๒๓. โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสาพิติด	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	
๒๔. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	
๒๕. โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	
๒๖. โครงการรณรงค์ป้องกัน และระงับอัคคีภัย อพยพหนีไฟ ในสถานศึกษา	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	
๒๗. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	๑๐๘,๐๐๐	-	๑๐๘,๐๐๐	-	
๒๘. ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง	๕๐,๐๐๐	๓๓,๖๐๐	๘๓,๖๐๐	-	
๒๙. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๕๐,๐๐๐	๑๘๕,๐๐๐	๒๔๒,๙๔๘.๘๘	๓๒,๐๐๑.๑๒	
๓๐. ค่าวัสดุสำนักงาน	๘๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑๗,๖๗๐	๒,๓๓๐	
๓๑. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	๓๐,๐๐๐	-	๒๙,๙๐๐	๑๐๐	
๓๒. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๗๐,๐๐๐	-๓๕,๐๐๐	๓๔,๓๕๐	๖๕๐	
๓๓. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๖๐๐,๐๐๐	๗๕,๐๐๐/ ๑๒๐,๐๐๐	๕๑๓,๕๐๖.๖๐	๔๑,๔๙๓.๔๐	
๓๔. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๕๐,๐๐๐	-	๔๙,๖๐๐	๔๐๐	
รวม	๑,๖๑๐,๕๐๐	๓๖๓,๖๐๐	๑,๖๐๘,๖๒๕	๘๐,๙๒๔.๕๒	

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปี ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลโพนแพง

อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

๕. กรุพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ชื่อโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๓๕ - ค่าวัสดุสำนักงาน	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๑๙,๘๙๕.๕๐	๓๐,๑๐๔.๕๐	
๓๖ - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๔๗,๘๐๐	๒,๒๐๐	
๓๗ - ค่าตู้กระจกบานเลื่อน	๘,๐๐๐	-	๘,๐๐๐	-	
๓๘ - ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ๒ บาน	๑๗,๗๐๐	๓๐๐	๑๘,๐๐๐	-	
๓๙ - ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	๓๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	-	
๔๐ - ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	๒๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	
โน้ตบุ๊ก					
๔๑ - ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	๑๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	-	
LED ชนิด Network ๒๐ หน้า					
ต่อหน้า					
รวม	๓๘๗,๗๐๐	๕,๓๐๐	๓๖๐,๖๙๕.๕๐		

รายงานการติดตามและประเมินผลและประเมินผลแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๖ — ๒๕๗๐

๖. เทศบาลตำบลโพนแพง

๑. การรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ของ เทศบาลตำบลโพนแพง
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ซึ่งจำแนกการพัฒนาออกเป็น ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมี
แนวทางที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
๒. ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการ ที่ปรากฏอยู่ใน แผน	จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๕๒	๒
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว	๓๑	๑๑
๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน	๔๐	๒๖
๔. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ สิ่งแวดล้อมและพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน	๒๓	๓
๕. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และความมั่นคง	๙๑	๔๐
รวมทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์	๒๓๗	๘๒

สรุป โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา (ปี ๒๕๖๖)
โครงการที่นำมาปฏิบัติในเทศบาลฯ
คิดเป็นร้อยละ

จำนวน ๒๓๗ โครงการ
จำนวน ๘๒ โครงการ
 $\frac{๘๒}{๒๓๗} \times ๑๐๐$
 $= ๓๔.๖๐ \%$

สรุปผล ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ

(๑) ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

๑) สรุปสถานการณ์การพัฒนาทั่วไป

สรุปสถานการณ์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาส่วนใหญ่การพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าด้านอื่นๆ

๒ การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

การประเมินเชิงปริมาณ โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์มีมากเกินไป เมื่อนำไปจัดทำเป็นงบประมาณ ทำให้ประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาค่อนข้างต่ำ

การประเมินเชิงคุณภาพ โครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ ส่วนยุทธศาสตร์พัฒนาด้านอื่นๆยังได้รับการพัฒนาน้อย

(๒) ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

๒) ผลที่ได้รับ/ ผลสำคัญ

ผลที่ได้รับจากการพัฒนา ทำให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับการบริการสาธารณะ (การก่อสร้างถนน การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร การขยายเขตไฟฟ้า) ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น

๓) ผลกระทบ

ผลกระทบจากการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ (ป่าไม้ แหล่งน้ำ ธรรมชาติ ดิน) รวมถึงระบบนิเวศมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อดำเนินชีวิตของประชาชน

(๓) สรุปปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

๑) ปัญหาและอุปสรรค

โครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จะเป็นการพัฒนาในบางยุทธศาสตร์ โดยไม่มีการกระจายโครงการไปยังยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ

๒) การดำเนินที่ผ่านมา

นำนโยบายเร่งด่วนมาจัดทำ เพื่อกระจายโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่างๆ เพื่อลดการกระจุกตัวของโครงการ

๓) แนวทางการแก้ไข

ประชุมแนวทางการพัฒนาในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงโครงการพัฒนาให้เกิดความสมดุลในแต่ละยุทธศาสตร์